

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－7 公共老丁目（補）汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字老丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 9 月 7 日から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで	令和 5 年 9 月 7 日から 令和 6 年 5 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	29,624,100円	30,806,600円
工 事 概 要	歩道部 表層（再生密粒度As4cm）：71.8㎡	歩道部 表層（再生密粒度As4cm）：0㎡ [新規] 植樹帯撤去・復旧工：1式 歩道部 表層（再生密粒度As3cm）：242.3㎡

5 変更理由

<p>本工事において、下記事由により数量の増減および工期の延長が生じるため、変更する。</p> <p>1. 歩道一般部の施工について</p> <p>契約締結後に現地調査をした結果、掘削時に植樹帯の低木の根が支障となることから、一時撤去する必要が生じたため、低木の撤去・復旧方法、歩道一般部の組成について、道路管理者と協議を行った。</p> <p>協議した結果、支障となる低木・植樹帯ブロックは撤去することとし、併せて歩道一般部（再生細粒度As）の組成も変更する。</p> <p>歩道部 表層（再生密粒度 As4cm）：-71.8 ㎡ [新規] 植樹帯撤去・復旧工：+1 式 歩道部 表層（再生密粒度 As3cm）：+242.3 ㎡</p> <p>2. 工期延長の協議について</p> <p>契約締結後に現地を掘削したところ、本路線の堀山は近接している既設水道管の埋戻し土であり、湧水量が多いことから、砂質の埋戻し土が崩れ易く、施工性に大きな影響があった。</p> <p>このことから、当初想定した工程より大幅に遅れが生じてしまったため、工期を延長する。</p> <p>当 初 令和 5 年 1 1 月 2 1 日から令和 6 年 3 月 1 5 日まで 一次変更 令和 5 年 1 1 月 2 1 日から令和 6 年 3 月 2 9 日まで 二次変更 令和 5 年 1 1 月 2 1 日から令和 6 年 5 月 3 1 日まで</p> <p>以上の結果、増額および工期を延伸する。</p>
--