

變更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4-2 公共(補)污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内外
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

変 更 前		変 更 後	
工 期	令和 4 年 7 月 1 2 日から 令和 5 年 1 月 3 1 日まで	令和 4 年 7 月 1 2 日から 令和 5 年 3 月 3 1 日まで	
契 約 金 額 (税 込)	8 7 , 5 5 5 , 6 0 0 円	8 9 , 6 4 5 , 6 0 0 円	
工 事 概 要	鋼製ケーシング立坑工 (φ 2000mm) ケーシング溶接工 5箇所	鋼製ケーシング立坑工 (φ 2000mm) ケーシング溶接工 4箇所 【新規】汚水管推進工 (鋼製さや管 φ 400mm) 0.7m	

5 變更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- No. 31-1-1マンホールの鋼製ケーシングにおいて、受注者からの割付寸法変更の提案により、ケーシング溶接工の数量が変更となるため、ケーシング溶接工の箇所数を減少する。
 - ・溶接工：1箇所減
- 契約締結後に、交差点中央に位置する既設No. 63-1マンホール内部の現地調査を行ったところ、当初想定していた以上に汚水の流下流量が多く、小口径低耐荷力推進工法の到達に伴う既設インバートの一時撤去が不可能であることが判明したため、既設污水管切回し工及び鋼製さや管ボーリング工法による到達部立坑処理工を新規で追加する。
 - ・【新規】鋼製さや管ボーリング推進工：0.7m増
- 契約締結後の受注者による施工計画において、No. 31-3-1～既設No. 63-1区間は軟弱地盤であることから、当初設計で採用している推進工法の照査に時間を要したこと及び、前項の到達部立坑処理工の施工方法検討に時間を要したため、工期を延長する。

以上の結果、増額変更とし合わせて工期を延長する。