

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

- 1 工事名 : 集落道6号線 改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字平方領々家地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 8月 2日から 平成30年11月30日まで	—
契約金額 (税込)	7,095,600円	6,312,600円
工事概要	落蓋式U字側溝 既設基礎碎石再利用 45m 基礎碎石 10cm 34m 側溝蓋撤去・再設置工 132枚 舗装版切断工 92m 舗装版破碎工 134㎡ 掘削工 364㎥ 木くず処分工 23t 埋戻工 316㎥ 下層路盤工 t=14cm 98㎡ 上層路盤工 98㎡ 不陸整正工 36㎡ 表層工 134㎡ 土留修繕工 0.3㎡	落蓋式U字側溝 既設基礎碎石再利用 61m 基礎碎石 10cm 34m 側溝蓋撤去・再設置工 159枚 舗装版切断工 113m 舗装版破碎工 141㎡ 除草 30㎡ 掘削工 267㎥ 木くず処分工 6t 埋戻工 214㎥ 下層路盤工 t=14cm 41㎡ 下層路盤工 t=54cm 60㎡ 下層路盤工 t=74cm 4㎡ 上層路盤工 105㎡ 不陸整正工 36㎡ 表層工 141㎡ 土留修繕工 0.3㎡

5 変更理由

- ① 施工段階で当初想定した掘削深よりも浅い位置に「木くず」があるため掘削量等を減じる。
- ② 施工前の測量結果により官民境界を越境している箇所が新たに発見されたため布設替えを追加する。
- ③ 路盤厚を現況厚と同じにする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。