

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名    :   上尾市健康プラザわくわくランド主遮断装置更新工事
- 2 工事場所   :   上尾市健康プラザわくわくランド
- 3 工    種   :   電気工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和 4年 5月11日から 令和 4年11月30日まで	—
契約金額 (税込)	3, 1 9 0, 0 0 0円	3, 1 1 3, 0 0 0円
工 事 概 要		当初更新を予定していた不足電圧継電器（UV）がメーカー納期回答不可となり、工事範囲から除外するため、この分の費用を減額する。

5 変更理由

<p>更新材料の不足電圧継電器（UV）について、受注者は工事契約時では工期内に間に合う旨の回答をメーカーから得ていたが、昨今の物流停滞の影響を受け、工事直近になってメーカーから納期未定との連絡を受けた。</p> <p>以上の結果、工期内の当該材料の納品が著しく困難であり、工事範囲から除外するため、この分の費用を減額する変更契約とする。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------