

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 ： 破碎不適物除去装置更新工事
- 2 工事場所 ： 上尾市西貝塚環境センター
- 3 工 種 ： 機械器具設置工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 6 月 1 日から 令和 5 年 3 月 3 1 日まで	—
契約金額 (税込)	1 5 , 9 5 0 , 0 0 0 円	1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円
工 事 概 要		【追加】 ・既設基礎及び架台の撤去 ・取付架台用アンカー施工 ・架台コンクリート打設

5 変更理由

工事設計時では判別できなかったが、契約締結後に既設破碎不適物除去装置の状況を確認したところ、既設基礎取付ボルト状態が経年劣化により不安定となっていることが判明した。

以上の結果、安定した設備更新のための追加工事が必要となり、当該契約と分離して履行することが著しく困難なため、変更契約とする。