

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： R3 上尾平方線 舗装修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市谷津二丁目地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 3 月 1 4 日から 令和 4 年 7 月 2 9 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 5 , 3 0 3 , 3 0 0 円	2 6 , 2 1 0 , 8 0 0 円
工 事 概 要	切削① 2,079.7㎡ 舗装2層 2,079.7㎡ 区画線 一式 交通誘導員 一式	切削① 2,093.1㎡ 舗装2層 2,093.1㎡ 区画線 一式 交通誘導員 一式 【新規】 附帯工 一式

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・当初設計時において、完全に消滅していた未計上の区画線を追加した。・工事箇所において、想定より歩行者の通行量が多かったことから、追加での安全対策を図る必要が生じたため、交通誘導員を増員した。（当初 22 人→変更 51 人）・占用工事の遅れに伴い、排水処理を実施する必要が生じたことから、排水対策を追加した。
--