

### 工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工 事 名 : (仮称) 戸崎東部公園舗装工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字戸崎地内
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成29年 9月20日から 平成30年 7月31日まで	平成--年--月--日から 平成--年--月--日まで
契約金額 (税込)	124,200,000円	115,305,120円
工事概要	アスファルト舗装 5,841.8m <sup>2</sup> コンクリート舗装 256.8m <sup>2</sup> インターロッキング舗装 876.3m <sup>2</sup> ダスト舗装 5,525.3m <sup>2</sup> フェンス設置 1,063.3m	アスファルト舗装 5,771.3m <sup>2</sup> コンクリート舗装 -- m <sup>2</sup> インターロッキング舗装 -- m <sup>2</sup> ダスト舗装 -- m <sup>2</sup> フェンス設置 660.8m

#### 5 変更理由

昨年度入札が不調となった、管理棟建築工事の資材等の搬入の入口については舗装面に損傷を与える可能性を考慮し、本工事から当該舗装面積等を減じる。

また、パークゴルフ場と園路の境に設置するフェンスは、防球ネットとしての機能を有するものであったが、昨年度の(仮称)戸崎東部公園運動施設整備工事において、簡易的な防球ネットととして整備したため、当該箇所に設置するフェンスを廃止する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。