

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 30-6 公共大谷本郷 (補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 6月 7日から 平成30年 10月 26日まで	平成30年 6月 7日から 平成30年 11月 30日まで
契約金額 (税込)	38,988,000円	38,259,000円
工 事 概 要	工事延長 L=468.0m 污水管布設工 (φ200) L=449.4m 組立1号マンホール設置工 17箇所 組立楕円マンホール設置工 4箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 取付管工 19箇所 土留工2.0m 101.1m 土留工2.5m 84.2m 付帯工 1式	工事延長 L=476.2m 污水管布設工 (φ200) L=457.2m 組立1号マンホール設置工 16箇所 組立楕円マンホール設置工 5箇所 組立塩ビマンホール設置工 -箇所 取付管工 21箇所 土留工2.0m 84.0m 土留工2.5m 42.0m 付帯工 1式

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。

- ・複数の路線で (3245、3239 他) 他企業埋設管が管理図より深く埋設されていたことにより、本工事の管路を浅く布設することが可能となったため、土留工及び土工量が減少するものです。
- ・他路線からの接続を予定していた地権者が本路線からの接続を希望しているため、取付管数を変更するものです。
(取付管 当初：19箇所 変更後：21箇所 増減+2箇所)
- ・他企業埋設物 (雑排水、ガス管、水道管) が狭あい道路に埋設されており、人力による作業が多くなっている事に加え、9月中に降雨が続き当初予定より大幅に工程が遅れている事から、工期を延伸するものです。

【工期】 当初：平成30年6月7日～平成30年10月26日

変更：平成30年6月7日～平成30年11月30日

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。