

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 上尾商工会館耐震補強工事

2 工事場所 : 上尾市二ツ宮 7 5 0 番地

3 工 種 : 建設工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年11月15日から 令和2年 3月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	61,358,000円	58,432,000円
工 事 概 要	① 鉄骨枠付きブレース設置 ② 構造スリット新設 ③ 補強壁増設 ④ CB壁頂部補強 ⑤ アスベスト除去	① 複層塗材のアスベスト処理をレベル3に変更 ② 1階トイレ仕上工事の取止め

5 変更理由

- ① アスベスト含有調査の結果、複層塗材が吹付でなかった為レベル3に変更となった為
 ② 1階トイレの仕上工事を商工会議所のリニューアル工事で行うことになった為

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。