

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 31-58市道50640号線道路改良工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前			変 更 後		
工 期	令和元年12月11日 から 令和2年3月19日 まで			_____ から _____ まで		
契 約 金 額 (税 込 み)	11,660,000 円			11,775,500 円		
工 事 概 要	浸透式側溝	120.9	m	浸透式側溝	114.1	m
	表層	285.8	m ²	表層	288.2	m ²
	ロングU集水桝	6	基	ロングU集水桝	7	基
	取付管接続工	9	箇所	取付管接続工	10	箇所
	雨水マンホール蓋交換	6	箇所	雨水マンホール蓋交換	7	箇所
	下水マンホール高さ調整	6	箇所	下水マンホール高さ調整	3	箇所
	雨水マンホール高さ調整	1	箇所	雨水マンホール高さ調整	-	箇所
	フェンス撤去・設置	-	m	フェンス撤去・設置	5.6	m
	地先境界ブロック設置	-	m	地先境界ブロック設置	5.7	m

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・埋設物に浸透式側溝が干渉するため、敷設延長を変更する。それに伴い、ロングU集水桝、取付管を追加する。・雨水マンホールに蝶番がついていなかったため蓋交換を行う。・フェンスの基礎が浸透式側溝に干渉するため、フェンスの移設を行う。・浸透式側溝を敷設しない箇所の民地側が畑のため、舗装止めとして地先境界ブロックの設置を行う。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。