

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

1 工 事 名 : 災害復旧事業(補) 堆積土処分工事(1ヤード)

2 工事場所 : 上尾市大字平方地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 3 月 5 日から 令和 2 年 6 月 3 0 日まで	令和 2 年 3 月 5 日から 令和 2 年 7 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	9 3 , 1 1 5 , 0 0 0 円	6 6 , 3 7 4 , 0 0 0 円
工 事 概 要	土砂改良工 8,200m ³ 場外搬出処理工 8,200m ³	土砂改良工 0m ³ 場外搬出処理工 8,700m ³ (新規) 整地 1,300m ³

5 変更理由

- ①堆積土の土質試験を行ったところ、UCR（㈱建設資源広域利用センター）の受入土質に適合せず受入れ不可となった。
- ②新たな搬出先を探したところ、荒川河川区域内で土砂が流出した桶川市大字川田谷地内（10 t 車：7,400 m³）及び上尾市大字領家地内（4 t 車：1,300 m³）での受入が可能なが分かった。
- ③搬出先が変わり、受入のための仮設工、受入場所への堆積土の運搬（4 t 車：1,300 m³）及び整地工（1,300 m³）が増えた。

以上の内容で再積算をした結果、減額変更及び工事量の増加に伴い工期延期する。

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。