

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：西貝塚環境センター)

1 工 事 名 : 焼却施設耐火物補修他工事 (3号炉)

2 工事場所 : 上尾市大字西貝塚35番地1

3 工 種 : 機械器具設置工事  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年 5月 15日から 令和 2年 8月 31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	104, 500, 000円	104, 214, 000円
工 事 概 要	<p>燃焼室左右側壁の煉瓦積みの施工方法にコバ積みを採用</p>	<p>燃焼室左右側壁の煉瓦積みの施工方法にヒラ積みを採用</p>

5 変更理由

<p>燃焼室左右側壁の煉瓦施工において、既存壁が経年により歪み、当初計画していたコバ積み加工を実施することが困難になりました。</p> <p>このことから煉瓦の積み方をヒラ積み加工に変更します。</p> <p>なお施工方法変更により使用する煉瓦の数が減る事から変更契約を行います。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。